Ortsfester Aufstieg *(Steigleiter)*

Inventar-Nr. _____ **Lageplan Nr.** _____
Einbauort: _____
Betreiber: _____
Verantwortliche Person: _____

Hersteller der Steigleiter:

_____

Einbau durch: _____

_____

Einbaudatum: ___.___._____ Freigabedatum: ___.___._____

Nutzungszweck:
○ Notleiter ○ Dachaufstieg ○ Wartungsleiter ○ Verkehrsweg ○ Fluchtweg ○ Einstiegsleiter

Zugangsmöglichkeit: ○ ungesichert ○ abgesichert ○ öffentlich ○ _____

Bauwerk
○ Wohngebäude ○ Verwaltungsgebäude ○ Fabrikgebäude ○ Lagerhalle ○ Silo
○ Innenbesteigung ○ und ○ Außenbesteigung ○ hochgelegen ab _____ Meter zur Aufstiegsebene

Mast: ○ Betonmast ○ Stahlrohrmast ○ Gittermast ○ _____
Turm: ○ Innenbesteigung ○ Außenbesteigung ○ _____
Schornstein: ○ Ziegelsteinschornstein ○ Betonschornstein ○ Stahlschornstein
Schacht: ○ Abwasserschacht ○ Wasserversorgungs- /Pumpenschacht
○ Fernwärmeschacht ○ Kabelschacht ○ Lüftungsschacht ○ _____
Becken: ○ Trinkwasserbecken ○ Klärbecken ○ _____

Fertigungseinrichtung: ○ Produktionsanlage ○ Maschine ○ Krananlage ○ Grube

Steighöhe: _____Meter **Ausführung:** ○ einzügig ○ mehrzügig ___ Leiterzüge

Werkstoffe: ○ Stahl ○ V4A ○ Aluminium ○ Kunststoff ○ Holz ○ _____

Oberflächenschutz: ○ ohne ○ feuerverzinkt ○ eloxiert ○ imprägniert ○ lackiert

Podeste:
○ Umsteigepodest ___ Stück ○ im Rückenschutzkorb ○ seitlich am Bauwerk
○ Ruhepodeste seitlich: ___ Stück Abmessungen _____ x _____ Meter
○ Klapp-Podest ___ Stück ○ an der Leiter ○ an dem Bauwerk

Haltevorrichtungen
○ 1 Paar Haltevorrichtungen am Ausstieg ○ ohne Haltevorrichtungen am Ausstieg ○ am Bauwerk

Normen-Anwendungsbereich:
○ DIN 4131 ○ DIN 24532 ○ DIN 3620 ○ DIN 18799- ○ Teil 1 ○ Teil 2 ○ Teil 3
○ DIN-EN 14396 ○ DIN-EN-ISO 14122-4 ○ DIN 83202 Bl.1 /Bl. 2 ○ TGL 27950 ○ TGL 10694

Befestigung der Steigleiter am Bauwerk:
○ eingemauert ○ Schellenbefestigung ○ geflanscht ○ gedübelt ○ geschweißt ○ geschraubt

Nutzungshäufigkeit: ○ dauerhaft ○ selten ○ bedarfsabhängig ○ unplanmäßig
○ planmäßig ○ ____ x pro Schicht ○ ____ x pro Monat ○ _____

Daten ermittelt: **Datum:** ___.___.____ **Name:** _____
von: ○ Bauleiter ○ Monteure ○ _____

© Autor: Hans-Joachim Bobak, Pommernstraße 21, 65520 Bad Camberg, Hdy.-Nr. 0176 80323928, Email: hj.bobak@me.com
BDSF, Geprüfter Sachverständiger für Steiggeräte und Steigschutz, Techniker, Sicherheitstechniker und Techn. Betriebswirt